

OBRA : REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA
 LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO-BANNACHPA
 DATA BASE: SINAPI MARÇO/22- SEDOP-FEV/22- COM DESONERAÇÃO-SICRO-JAN/2022

Cronograma Físico- Financeiro

				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05
1	SERVIÇOS INICIAS	3.831,96	0,43%	100,00%				
				3.831,96		-	-	
2	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	4.457,90	0,50%	50,00%				50,00%
				2.228,95				2.228,95
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	26.974,09	3,04%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
				5.394,82	5.394,82	5.394,82	5.394,82	5.394,82
4	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E BARRACÃO DE OBRA	28.185,34	3,18%	100,00%				
				28.185,34	-	-	-	-
5	DRENAGEM	45.131,73	5,09%	100,00%				
				45.131,73				
6	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	542,98	0,06%		50,00%	50,00%		
				-	271,49	271,49	-	-
7	PAVIMENTAÇÃO	252.995,88	28,52%		50,00%	50,00%		
				-	126.497,94	126.497,94	-	-
8	LANCHONETE	205.292,14	23,14%		25,00%	25%	25%	25%
					51.323,04	51.323,04	51.323,04	51.323,04
9	PALCO DE EVENTOS	104.150,43	11,74%				60,00%	40,00%
							62.490,26	41.660,17
10	CHAFARIZ	92.375,32					60,00%	40,00%
							55.425,19	36.950,13
11	DIVERSOS	56.759,29	6,40%				60,00%	40,00%
							34.055,57	22.703,72
12	INSTALAÇÕES ELETRICAS	66.492,40	7,49%				50,00%	50,00%
							-	33.246,20
TOTAL	TOTAL	887.189,46	89,59%	84.772,80	183.487,28	183.487,28	241.935,08	193.507,02
	REPASSE FDE	800.000,00	90,17	76.441,66	165.454,88	165.454,88	218.158,66	174.489,92
	CONTRAPARTIDA PMB	87.189,46	9,83	8.331,13	18.032,40	18.032,40	23.776,42	19.017,10