



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DE OBRAS**

**Obra: RECUPERAÇÃO DA ESTRADA BANNACH-BR 155**

**TRECHO : BANNACH A BR-155**

Item	Discriminação dos Serviços	Meses de Execução das Obras								Total Geral	
		1º		2º		3º		4º		%	Valor (R\$)
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)		
1.0	Serviços Preliminares	100,00	4.354,92		-				-	0,10	4.354,92
2.0	Mobilização/Desmobilização	50,00	11.628,37					50,00	11.628,37	0,51	23.256,74
3.0	Administração da Obra	25,00	20.261,02	25,00	20.261,02	25,00	20.261,02	25,00	20.261,02	1,79	81.044,08
4.0	Desmatamento e Limpeza	100	29.884,00							0,71	29.884,00
5.0	Terraplenagem	50	1619196,59	50	1619196,58					8,31	3.238.393,17
6.0	Revestimento Primário	30	332.675,36	40	443567,14	30	332.675,36			36,28	1.108.917,86
7.0	Obras de Artes Correntes			20	10545,62	40	21091,22	40	21091,22	24,16	52.728,06
<b>TOTAL GERAL DO CONVÊNIO</b>			<b>2.018.000,26</b>		<b>2.093.570,36</b>		<b>374.027,60</b>		<b>52.980,61</b>		<b>4.538.578,83</b>
<b>TOTAL DO REPASSE SETRAN</b>			<b>1.937.280,25</b>		<b>2.009.827,55</b>		<b>359.066,50</b>		<b>50.861,39</b>		<b>4.357.035,67</b>
<b>TOTAL DA CONTRAPARTIDA</b>			<b>80.720,01</b>		<b>83.742,81</b>		<b>14.961,10</b>		<b>2.119,22</b>		<b>181.543,16</b>