

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH/PA
MAPA DE CONTROLE DAS OBRAS MUNICIPAIS - 2021

ITEM	ANO	MOD. LICITAÇÃO	EMPRESA	OBJETO	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	LOCAL	VALOR DA OBRA	OBRA		CONTRATO	ÁREA DE ATUAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR GASTO NA OBRA	ESTÁGIO DA OBRA	EMENDA	OBSERVAÇÃO
								INÍCIO - O.S	TÉRMINO	INÍCIO						
1	2017	TOMADA DE PREÇO	CVRA CONSTRUTORA VALE DO RIO ARAGUAIA EIRELI - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE OBRA E ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 (TRINTA) UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 445.227-40/2014. PROCESSO Nº 3675.0445227-40/2014 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES REPRESENTADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E O MUNICÍPIO DE BANNACH – PA.	N.011/2017	Área Urbana do Município	R\$ 954.013,80 (Novecentos e Cinquenta e Quatro Mil e Treze Reais e Oitenta Centavos).	11 DE ABRIL DE 2017	120 dias consecutivos a partir da Ordem de Serviço	11/04/2017	OBRAS	FEDERAL	R\$ 607.570,12	63,68%	Termo de Compromisso Nº 445.225-22/2014	OBRA EM ANDAMENTO
2	2018	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	PDA CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELI – ME	Contratação de empresa para execução de serviços de terraplanagem e pavimentação asfáltica em CBUQ da Av. Antônio Solé – Núcleo Urbano de Bannach – PA.	N.016/2018	Av. Antônio Solé – Núcleo Urbano de Bannach – PA.	R\$ 1.492.384,60 (um milhão quatrocentos e noventa e dois mil trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos).	06 DE JULHO DE 2018	90 dias consecutivos a partir da Ordem de Serviço	06/07/2018	OBRAS	ESTADUAL	R\$ 1.429.752,22	95,80%	Oriundos de Convênio de procedimento simplificado para pavimentação urbana, processo SEI: 59553.000758/2017-91	OBRA EM ANDAMENTO
3	2018	TOMADA DE PREÇO	C O S CONSTRUTORA LTDA	Construção de uma quadra poliesportiva com cobertura metálica, no município de Bannach – PA, conforme convenio nº04/2018 SEDOP.	N.015/2018	Distrito da Pista Branca	R\$ 269.968,55 (Duzentos e sessenta e nove mil novecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos).	02 de Julho de 2018	60 dias consecutivos a partir da Ordem de Serviço	02/07/2018	OBRAS	ESTADUAL	R\$ 269.968,55	100%	Convênio nº04/2018 SEDOP	OBRA EM ENCERRADA
4	2018	PREGÃO PRESENCIAL	CVRA CONSTRUTORA VALE DO RIO ARAGUAIA EIRELI – EPP/ e a Empresa LUCAS RODRIGUES DIAS TRANSPORTES – ME	Locação de horas de máquinas pesadas para serem utilizadas nas atividades da Prefeitura Municipal de Bannach - PA e recuperação das estradas vicinais do município.	Nº 005/2018	Município de Bannach	R\$ 1.292.308,00 (Um Milhão Duzentos e Noventa e Dois Mil e Trezentos e Oito Reais)	20 de Abril de 2018	Da data da Ordem de Serviço até 31 de Dezembro de 2018	20/04/2018	OBRAS	MUNICIPAL	R\$ 416.998,90	32,27%	Processo Licitatório	ENCERRADO
5	2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	EDILENE SOUZA DE OLIVEIRA COMERCIO - ME, CNPJ: 14.084.872/0001-90.	Contratação de empresa especializada para o restabelecimento de bueiros e pontes em carácter emergencial no município de Bannach-PA.	Nº 032/2018	Município de Bannach	R\$ 277.897,86 (Duzentos e setenta e sete mil oitocentos e noventa e sete reais e oitenta e seis centavos).	18 de Setembro de 2018	90 (noventa) dias	18/09/2018	OBRAS	ESTADUAL	R\$ 176.914,23	63,66%	Convenio nº04/2018 SEDOP	ENCERRADO
6	2019	TOMADA DE PREÇO	C O S CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 10.673.296/0001-65.	Contratação de empresa para Construção/Ampliação de estádio de futebol de campo com arquibancada, muros, calçadas, vestiários e iluminação, na sede do Município de Bannach – PA, conforme contrato de repasse nº861765/2017/ME/CAIXA.	Nº 019/2019	Município de Bannach	R\$ 971.929,84 (Novecentos e setenta e um mil novecentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos).	06 de novembro de 2019.	150 (cento e cinquenta) dias corrido a partir da Ordem de Serviço	29/04/2019	OBRAS	FEDERAL	R\$ 746.704,52	76,83%	nº861765/2017/ME/CAIXA	OBRA EM ANDAMENTO

7	2019	TOMADA DE PREÇO	REDENÇÃO CONSTRUTORA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, EPP, CNPJ: 13.478.065/0001-99.	Contratação de empresa para perfuração de 08 (oito) poços artesanais e reservatório elevado no Município de Bannach – PA, em conformidade com as condições estabelecidas no edital de Tomada de Preço n.º001/2019 e seus anexos, bem como a proposta apresentada, partes integrantes deste Contrato.	Nº 008/2019	Município de Bannach	R\$ 1.993.732,96 (um milhão novecentos e noventa e três mil setecentos e trinta e dois reais e noventa e seis centavos).	23 de agosto de 2019.	150 (cento e cinquenta) dias corrido a partir da Orden de Serviço	15/04/2019	OBRAS	ESTADUAL	R\$ 1.993.732,96	100,00%	Processo Licitatório	FINALIZADO
8	2019	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	WN CONSTRUTORA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ: 29.330.722/0001-96.	Construção de 12 (doze) pontes de concreto armado, zona rural do Município de Bannach – PA, conforme Convênio nº004/2019 – SETRAN, que será executada no regime de empreitada por preço global, conforme recursos oriundos de Convênio nº004/2019 – SETRAN e recurso próprio do município.	Nº 034/2019	Município de Bannach	R\$ 3.323.934,76 (três milhões trezentos e vinte e três mil novecentos e trinta e quatro reais e setenta e seis centavos).	03 janeiro de 2020	240 (duzentos e quarenta) dias corridos a partir da Orden de Serviço	10/12/2019	OBRAS	ESTADUAL	R\$ 2.924.776,13	87,99%	Convênio nº004/2019 – SETRAN	OBRA EM ANDAMENTO
9	2019	TOMADA DE PREÇO	D. OLIVEIRA DA COSTA EIRELI, CNPJ: 32.241.761/0001-21.	Contratação de empresa especializada para construção de 120 (cento e vinte) bueiros de concreto, com dimensões B100, no município de Bannach – PA, conforme Convênio Nº053/2019 – SETRAN.	Nº 042/2019	Município de Bannach	R\$ 572.832,00 (quinhentos e setenta e dois mil oitocentos e trinta e dois reais).	03 janeiro de 2020	120 (cento e vinte) dias corrido a partir da Orden de Serviço	18/12/2019	OBRAS	ESTADUAL	R\$ 563.300,13	98,34%	Convênio Nº053/2019 – SETRAN	OBRA EM ANDAMENTO

10	2020	TOMADA DE PREÇO	WN CONSTRUTURA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ: 29.330.722/0001-96.	Contratação de empresa especializada para recuperação de 150 (cento e cinquenta) Km de Estradas Vicinal no Município de Bannach – PA, Conforme Convênio nº036/2020 – SETRAN, que será executada no regime de empreitada por preço global, conforme recursos oriundos de Convênio nº036/2020 - SETRAN e recurso próprio do município.	Nº 015/2020	Município de Bannach	R\$ 3.271.702,07 (três milhões duzentos e setenta e um mil setecentos e dois reais e sete centavos).	28 de julho de 2020	120 (cento e vinte) dias corrido a partir da Orden de Serviço	23/07/2020	OBRAS	ESTADUAL	R\$ 751.245,78	22,96%	Convênio nº036/2020 – SETRAN	OBRA EM ANDAMENTO
11	2020	TOMADA DE PREÇO	WN CONSTRUTURA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ: 29.330.722/0001-96.	Contratação de Empresa Especializada para Construção de 01 (uma) Ponte em Concreto Armado sobre o rio Jatobá no Município de Bannach – PA, Conforme Convênio nº017/2020 – SETRAN.	Nº 016/2020	Município de Bannach	R\$ 380.518,24 (trezentos e oitenta mil quinhentos e dezoito reais e vinte e quatro centavos).	06 de Agosto de 2020.	60 (sessenta) dias corridos a partir da Orden de Serviço	03/08/2020	OBRAS	ESTADUAL	R\$ 110.828,74	29,12%	Convênio nº017/2020 – SETRAN	OBRA EM ANDAMENTO
DATA: 30/06/2021																